

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT DOCIEPLENIA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W LESKU

W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA OSIEDLI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU

ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko, ul. Unii Brzeskiej 9, 11, 13, dz. nr 980/1

INWESTOR SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU
38-600 LESKO ul. KMITY 6A

FAZA INFORMACJA BIOZ

PROJEKTANCI

| Branża | opracował | podpis |
|--------------|--|--------|
| Architektura | mgr inż. arch. Paweł Orlef nr upr. Rz/A-06/05 | |

MARZEC 2010

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ:

NAZWA OBIEKTU: PROJEKT DOCIEPLENIA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W LESKU W RAMACH ZADANIA:
REWITALIZACJA OSIEDLI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU

ADRES BUDOWY: 38-600 LESKO, UL. UNII BRZESKIEJ 9, 11, 13, DZ. NR 980/1

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU
38-600 LESKO ul. KMITY 6A

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- roboty przygotowawcze
- roboty związane z dociepleniem

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce

- budynek mieszkalny wielorodzinny nr 9, 11, 13

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m
- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- uderzenie spadającym przedmiotem z rusztowania osoby postronnej zagrożenia podczas korzystania z maszyn i urządzeń technicznych
- porażenie prądem
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (np. przy braku pełnej osłony napędu)
- prace w pobliżu płyt azbestowo – cementowych (płyt elewacyjnych)

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu BHP I stopnia, kierownicy III stopnia, następnie przeszkolenia stanowiskowe /Przepisy BHP zawarte są między innymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47 oraz Rozp.Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2.04.1998r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U. z 10.04.1998r Rozp.MG,Pi PS z 23.10.2003r Dz.U. z 14.11.2003r

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

6.1.

Na tablicy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

6.2.

W pomieszczeniu socjalnym umieścić:

- punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
- telefon komórkowy
- odzież ochronną, kaski ,maski ochronne, pasy, liny zabezpieczające

Należy odgrodzić plac budowy, wykonać barierki, rozmieścić tablice ostrzegawcze, wyznaczyć drogę ewakuacyjną

